

# 重庆市垫江教师进修学校附属小学校多功能厅厕所建设项目 项目预算编制疑问函

函件编号：第 001 号

第 1 页，共 3 页

函件标题	预算编制时需解决的问题
主送单位( 代建单位 )	重庆市垫江教师进修学校附属小学校
抄送单位( 设计单位 )	重庆渝浩建筑设计研究院有限公司
<p>内 容：</p> <p>我公司受贵单位的委托 ,对重庆市垫江教师进修学校附属小学校多功能厅厕所建设项目进行预算编制。在编制过程中，有以下内容尚不清楚，恳请贵单位能尽快给予书面答复，以有利于编制工作的顺利开展。</p> <p>1.请明确本工程预算范围？</p> <p>回复：公厕首层砌体、装修取消，二层化妆间、休息间装修取消，钢结构雨棚取消，钢结构雨棚下方安装工程取消，饮水机、空调取消，其余按施工图进行预算。</p> <p>2.请问本次预算是否采用 2013 清单和 2018 定额。</p> <p>回复：本次预算采用 2013 清单和 2018 定额。</p> <p>3. 因本工程无地勘资料请明确开挖土石比。</p> <p>回复：3:7。</p> <p>4. 请明确本工程余方弃置运距为多少是否需要计算弃渣费。</p> <p>回复：本工程余方弃置运距 5km，弃渣费计算在内，渣场自找。</p> <p>5.请明确本次预算桩长按多少米计算。</p> <p>回复：桩长按照 15m 记取。</p> <p>6.如下图所示，有水房间楼面防水采用 1.5 厚聚氨酯防水上翻 1800，墙面为 2 厚涂膜防水高度 1800，请问是否两种做法都做。</p>	





楼 1	防滑地砖楼面1 (有防水层)	3、125 水泥砂浆找平层薄处5厚,坡度1%坡向排水沟或地漏内掺4%防水剂表面抹平。	卫生间、盥洗间、洁具间 等用水房间	A级
		4、15 厚聚氨酯涂膜防水层沿墙内侧上翻至卫生间地坪完成面以上1800,门洞 口处向外延伸300。		
		5、30 厚1:3 干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥		
内 2	白色面砖内墙面	1、砖或混凝土基层并在防潮层以上抹一层15mm厚1:2.5水泥砂浆掺4%的防水剂配制的防水砂浆。	所有卫生间等 用水的房间 300*600*8 公厕阳合栏板内侧及 盖板压顶	A级
		2、10 厚1:3 水泥砂浆扫毛或划出纹埋,二次成活		
		3、8 厚1:0.5:2.5 水泥石灰砂浆加适量胶粘剂		
		4 白色面砖1:1 配色水泥砂浆		
				高度至吊顶高度, 1、2之间加厚涂膜防水层, 高度1800

回复：以墙面做法为准。

7.顶棚 3 轻钢龙骨铝合金吊顶棚，无吊顶高度请补充。

回复：吊顶高度 2.8 米。


8.室外污水井做法详见图集 20S515，请明确具体页数；

回复：∅ 1000 混凝土检查井，30 页。

9.请明确室外污废水排水管沟槽开挖尺寸？

回复：管道开挖后两边操作宽度为：当  $D \leq 500$  时宽度为 0.4 米。

10.公厕卫生间给水支管系统详图中如下图所示未有图例请明确：干管至脚踏阀支管管径是否为 DN50？



回复：DN40。

11.室外污水井做法详见图集 20S515，请明确具体页数；

回复：∅ 1000 混凝土检查井，30 页。

12.请明确室外污废水排水管沟槽开挖尺寸？



回复：管道开挖后两边操作宽度为：当 D≤500 时宽度为 0.4 米。

13.室外 HDPE 双壁波纹管 DN300 暂估多少米。

回复：暂按 100 米计算。

14.如下图所示屋面防水做法不一致，以哪个为准？

表一：项目单体工程防水特征			
防水部位	混凝土屋面		
防水等级	一级 3 道防水		
公厕	3 + 3 厚 SBS 改性		15
	沥青防水卷材 + 1.5		剂
	厚聚氨酯防水涂料		厚

灰色琉璃瓦	
1:3 水泥砂浆结合层 (最薄处 25 mm)	
20 mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	
改性沥青厚 3 + 3 mm	
20 mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	
改性沥青厚 3 mm	
20 mm 厚 1:3 水泥砂浆找平	
钢筋混凝土 (100 mm)	
1:2.5 水泥砂浆厚度 20 mm	
	水泥钉或射钉 @500

回复：以表一做法为准。

其他未尽事宜在工作进行中再行确定。谢谢支持！

单位 (盖章有效)		签发人	
联系人		时 间	____年__月__日
备 注	电话：____ 传真：____		

建设单位签字确认：